



เทศบาลตำบลนาคำ
Nakham Municipality

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

** แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านคำสว่าง	ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ (1) กว้าง 3 ม. ยาว 21 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (2) กว้าง 4 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (3) วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ วางท่อประปา PVC ยาวรวม 123 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านโพนงาม	ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ (1) กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 11 ท่อน (2) กว้าง 4 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (3) วางท่อระบายน้ำ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ วางท่อประปา PVC ยาวรวม 68 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	248,000	ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่า หมู่ 4	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 ม.	388,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	385,000	ผูกพัน
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านนาคำ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	248,000	ผูกพัน
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 บ้านภูกระแต	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 77 ม. พร้อมหุ้ข้าง 7 ตร.ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม. ลงลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 บ้านคำสะอาด	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 บ้านภูกระแต	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านคำสะอาด	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 97 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 14	วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ วางท่อประปา PVC ยาวรวม 26 ม.	33,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	33,000	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 5	วางท่อระบายน้ำจำนวน 2 จุด (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 12 บ่อ วางท่อประปา PVC ยาวรวม 186 ม. (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 2 บ่อ วางท่อประปา PVC ยาวรวม 20 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	248,000	ผูกพัน
11	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยสายคำ หมู่ 4	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. สูง 1.50 ม.	279,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	277,000	
12	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ 3	ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาดอาคาร 8.00X12.00 ม.	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	248,000	ผูกพัน
13	โครงการเทลานคอนกรีตป้าช้า บ้านเหล่า	ก่อสร้างลานคอนกรีตป้าช้า ขนาดอาคาร 8.50X17.00 ม. หนา 0.15 ม.	79,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	78,500	ผูกพัน
14	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 11	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	62,500	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	62,000	ผูกพัน
15	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 2	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	62,500	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	62,000	ผูกพัน
16	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 3	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	62,500	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	62,000	ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 4,14	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	91,500	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓		90,500	-
18	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 6,16	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	125,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	125,000	ผูกพัน
19	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 7,12,13	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	181,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	180,000	-
20	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 8	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	41,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	40,500	-
21	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ในตำบล หมู่ 9,15	ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	80,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	79,000	-
22	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 13	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,010 ลบ.ม. จำนวน 3 สาย ดังนี้ (1) แยกคำชี-แยกน้ำประปา (2) แยกสถานธรรม (3) หน้าป่าช้า ม.13 - ถนน ทช	100,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	99,000	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 14 - หมู่ 19	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,010 ลบ.ม. (สายบึงวังสัว - คำสะอาด)	100,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	99,000	-
24	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 4	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม. (สายสวนนางสมคิด - ทางหลวง)	200,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	198,000	-
25	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 5	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 626 ลบ.ม. (สายหนองบัวใหญ่)	62,500	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	62,000	ผูกพัน
26	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 6	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,010 ลบ.ม. (สายดอนดินดาก)	100,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓		-	99,000	
27	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 8	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,400 ลบ.ม. จำนวน 3 สาย ดังนี้ (รอบป่าช้า, โรงยาง, ชลประทาน)	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	248,000	ผูกพัน
28	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 1,10	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. จำนวน 2 สาย ดังนี้ (สายโพนสวน, สายทุ่งโพธิ์)	125,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	124,000	ผูกพัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล	วางท่อระบายน้ำภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด)	100,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	99,000	ผูกพัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

** แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน	การให้บริการประชาชนในการ ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ในครัวเรือน	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

** แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 1 ครั้ง/ปี	10,000	พ.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

** แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนได้ออกกำลังกาย (ไลน์แดนซ์)	จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย (ไลน์แดนซ์) 1 ครั้ง/ปี	80,000	พ.ย.-ธ.ค. 67	✓	-	-	77,990	-
2	โครงการควบคุมโรคติดต่อประจำปี	การดำเนินโครงการควบคุมโรคติดต่อประจำปีโรคติดต่ออุบัติใหม่	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
3	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	การดำเนินการจัดซื้อวัสดุควบคุมโรค (ทรายอะเบท, น้ำยาพ่นหมอกควัน) ฯลฯ	180,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ	การดำเนินโครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง/ปี	70,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	77,805	โอนเพิ่ม 12,000
6	โครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องเจาะน้ำตาลแบบปากกา	การดำเนินโครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องเจาะน้ำตาลแบบปากกา 1 ครั้ง/ปี	11,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
7	โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	การจัดฝึกอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินตามที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับสนับสนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน	320,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

** แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (การประชาชนตามอำนาจหน้าที่)	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
2	โครงการต้นไม้ของ	การจัดกิจกรรมปลูกต้นยางนาเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร	การจัดทำสวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	โครงการคลองสวยน้ำใส	การจัดกิจกรรมทำความสะอาด แหล่งน้ำร่วมกับชุมชนตามโครงการ 1 ครั้ง/ปี	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ของแผ่นดิน	การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 ครั้ง/ปี	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
6	โครงการปลูกหญ้าแฝก	การจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1 ครั้ง/ปี	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
7	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปี ของชาติ	การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	10,000	-
8	โครงการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ อนุรักษ์ดิน	การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ อนุรักษ์ดิน 1 ครั้ง/ปี	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

** แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝังกลบหลุมขยะ	การดำเนินการฝังกลบหลุมขยะ ภายในตำบล	40,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
2	โครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3R	การดำเนินโครงการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
3	โครงการตลาด ร้านอาหารตามสั่ง ปลอดโฟม	การดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์ให้ ตลาด/ร้านอาหารตามสั่งงดใช้โฟม	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	การดำเนินการให้ประชาชนในตำบล มีถังขยะเปียก 1 ถัง/หลัง	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
5	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพกองทุนขยะ	การดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพกองทุนขยะ 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
6	โครงการรณรงค์งดการเผา ลดการเกิดฝุ่น PM 2.5	การดำเนินการให้ประชาชนในตำบล รณรงค์งดการเผา ลดการเกิดฝุ่น PM 2.5	3,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
7	โครงการรณรงค์ปลอดโฟม	การดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน งดใช้โฟมในการจัดงานโรงเรียน	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
8	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	การดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

** แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 6 ศูนย์	1,990,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	-	✓	-	1,336,566	-
2	โครงการค่าพัฒนาการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยในตำบล	การดำเนินกิจกรรมฯ (1) โครงการแข่งขันกรีฑาและ นันทนาการเด็กปฐมวัยสดใสแข็งแรง (2) โครงการหนุน้อยคนเก่ง (3) โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ	30,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	30,000	ผูกพัน
3	ค่าพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา	การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา (การอบรม, การศึกษาดูงาน)	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	19,964	ผูกพัน
4	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด (สพฐ.) อาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด (สพฐ.) อาหารกลางวัน จำนวน 7 แห่ง	3,748,000	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	✓	-	1,608,800	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

** แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	การดำเนินการจัดทำฐาน/ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบล	5,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
2	โครงการบวชสามเณรฤดูร้อน	การดำเนินโครงการบวชสามเณรฤดูร้อน 1 ครั้ง/ปี	15,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
3	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	การดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช	การดำเนินงานสนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 1 ครั้ง/ปี	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
6	อุดหนุนส่วนราชการ	(1) อุดหนุนปกครองอำเภอศรีสงครามตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอและงานวันสำคัญ (2) อุดหนุนปกครองอำเภอศรีสงครามตามโครงการเทศกาลปลาหมึกน้ำสงคราม	150,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	60,000	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		(3) อุดหนุนปกครองอำเภอศรีสงคราม ตามโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม			-	-	-	-	-
7	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาคำ ตามโครงการมหกรรมเทศกาลปลา ลุ่มน้ำสงคราม	300,000	พ.ย.-ธ.ค. 68	✓	-	-	300,000	
8	โครงการฝึกอบรมทักษะ การเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	การจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะ การเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน 1 ครั้ง/ปี	50,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

** แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน	การจัดฝึกอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน 1 ครั้ง/ปี	30,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	29,850	-
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ศรีสงคราม	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ศรีสงครามตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	อุดหนุนสถานitäรวจภูธร ศรีสงคราม	อุดหนุนสถานitäรวจภูธร ศรีสงคราม ตามโครงการป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน (ผู้ประสบภัย) ตามอำนาจ หน้าที่	50,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	49,620	
5	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยอาคารบ้านเรือน ประชาชน หรือสถานที่ราชการ	กิจกรรมการซักซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยอาคารบ้านเรือน ประชาชน หรือสถานที่ราชการ 1 ครั้ง/ปี	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
6	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.	การดำเนินงานเพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ อปพร.	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

** แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กิจกรรมเดินบาสโลบ	การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดูแลผู้สูงอายุ (กิจกรรมเดินบาสโลบ)	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ครอบครัวสำหรับผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง	การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
3	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลนาคำ	การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลนาคำ	40,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	โครงการดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)	การดำเนินกิจกรรมดนตรีบำบัด (คาราโอเกะ)	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
5	โครงการปรับปรุง/ติดตั้งสุขภัณฑ์ บ้านผู้ยากไร้	การปรับปรุง/ติดตั้งสุขภัณฑ์ บ้านผู้ยากไร้ในตำบล	10,000	ม.ค.-ก.ย. 67	-	-	✓	-	-
6	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพคนพิการ	10,000	ม.ค.-ก.ย. 67	-	-	✓	-	-
7	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลนาคำ	การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพ และกิจกรรมถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลนาคำ 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 67	-	-	✓	-	-
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ	การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุในตำบล	10,000	ม.ค.-ก.ย. 67	✓	-	-	-	-
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน	10,000	ม.ค.-ก.ย. 67	✓	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ	การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
11	โครงการสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ผู้สูงอายุควรรู้ รวมถึงกฎหมาย/การทำมรดก	การดำเนินงานอบรมให้ความรู้สิทธิ ประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้สูงอายุ ควรรู้ รวมถึงกฎหมาย/การทำมรดก	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	10,000	-
12	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุตำบลนาคำ	การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
13	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ผู้สูงอายุตำบลนาคำ	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ 1 ครั้ง/ปี	30,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
14	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีสงคราม	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสตรี อำเภอศรีสงคราม	20,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การการเมือง และการบริหารจัดการ

** แผนงานสร้างการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติด	การดำเนินกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติด 1 ครั้ง/ปี	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
2	โครงการจิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พัฒนาเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	30,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การการเมือง และการบริหารจัดการ

** แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต	การตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ ในพื้นที่ตำบล	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
2	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน การเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน การเตรียมพร้อมในการรับเสด็จฯ	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
4	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล (ระบบ CLOUD, HOSTING) ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	15,000	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68	✓	-	-	10,000	-
5	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเอื้อง	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. ระดับอำเภอ	25,000	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68	✓	-	-	25,000	-
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การประชาคม, การจัดทำเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น)	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-
7	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บเล่มหนังสือ, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย ประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการ)	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	ค่ารับรอง	ค่าเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ได้สำหรับกรณีหน่วยงานหรือ บุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยม เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเลี้ยงรับรองในการ ประชุมตามระเบียบฯ	10,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	45,375	โอนเพิ่ม 50,000
9	โครงการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	การดำเนินงานออกเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ เพื่อบริการประชาชน	15,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	✓	-	5,040	-
10	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ตำบลนาคำ	การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาคำ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	30,000	ม.ค.-ก.ย. 68	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การการเมือง และการบริหารจัดการ

** แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมบทกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุน ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง	360,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	104,915	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	เงินสมบทกองทุนเงินทดแทน	เงินสมบทกองทุนเงินทดแทน ให้ความคุ้มครองพนักงานจ้างกรณี ประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการ ทำงานในอัตราร้อยละ 0.2 ของ ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี	7,300	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	7,300	-
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	14,049,200	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	-	✓	-	4,411,400	-
4	เบี้ยยังชีพความพิการ	เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่แสดงความจำนงโดยการ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับไว้กับ อปท.	4,512,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	-	✓	-	1,466,600	-
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รองรับและ วินิจฉัยแล้วและรายการได้ไม่เพียงพอ ต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง	72,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	-	✓	-	20,000	-
6	เงินสำรองจ่าย	เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณี เกิดเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน หรือกรณีมีการป้องกันยับยั้ง ก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย หรือกรณี ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ	200,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	-	✓	-	37,800	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 1 ครั้ง/ปี	47,400	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	47,330.24	-
8	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) อัตราร้อยละ 3 ของงบประมาณการ รายรับทุกประเภทตาม พระราชบัญญัติฯ	802,280	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	629,746.80	-
9	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลนาคำ	เงินสมทบกองทุนหลักสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลนาคำ ตามร้อยละที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	250,000	ม.ค.-ก.ย. 68	✓	-	-	250,000	ผูกพัน