

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 บ้านคำสว่าง	49,000	48,000	1,000	✓	-	-	พ.ย.66 - ม.ค.67	กองช่าง	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านภูกระแต	250,000	246,000	4,000	✓	-	-	พ.ย.66 - ม.ค.67	กองช่าง	-
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 บ้านภูกระแต	250,000	245,000	5,000	✓	-	-	พ.ย.66 - ม.ค.67	กองช่าง	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4-14 บ้านเหล่า	495,000	491,500	3,500	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.พ.67	กองช่าง	-
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านภูกระแต	250,000	246,000	4,000	✓	-	-	ธ.ค.66 - ม.ค.67	กองช่าง	-
6	โครงการขุดลอกห้วยเหมียง หมู่ 2 บ้านคำสว่าง	183,000	175,000	8,000	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.พ.67	กองช่าง	-
7	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 1, 10	1,000		1,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 2	99,000	98,000	1,000	✓	-		ม.ค.67 - ก.พ.67	กองช่าง	-
9	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 3	88,000	87,000	1,000	✓	-		ม.ค.67 - ก.พ.67	กองช่าง	-
10	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 4,14	99,000	98,000	1,000	✓	-		ม.ค.67 - ก.พ.67	กองช่าง	-
11	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 5,11	1,000		1,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	ไม่ได้ ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 6,16	122,000	120,000	2,000	✓	-	-	ม.ค.67 - มี.ค.67	กองช่าง	-
13	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 7,12,13	80,000	79,000	1,000	✓	-	-	ม.ค.67 - มี.ค.67	กองช่าง	-
14	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 8	62,000	61,000	1,000	✓	-	-	ม.ค.67 - มี.ค.67	กองช่าง	-
15	โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ 9,15	72,000	71,000	1,000	✓	-	-	ม.ค.67 - มี.ค.67	กองช่าง	-
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านนาคำ หมู่ 5,11	180,000	177,500	2,500	✓	-	-	ก.พ.67 - เม.ย.67	กองช่าง	-
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านโนนรัง หมู่ 8	131,000	129,000	2,000	✓	-	-	ก.พ.67 - เม.ย.67	กองช่าง	-
18	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านนาคำ หมู่ 1,10	180,000	177,500	2,500	✓	-	-	ก.พ.67 - เม.ย.67	กองช่าง	-
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 15 บ้านคำสะอาด	250,000	248,000	2,000	✓	-	-	ก.พ.67 - เม.ย.67	กองช่าง	-
20	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 16 บ้านโพนก่อ	250,000	248,000	2,000	✓	-	-	มี.ค.67 - พ.ค.67	กองช่าง	-
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 6 บ้านโพนก่อ	206,000	169,000	-	✓	-	-	มี.ค.67 - พ.ค.67	กองช่าง	-
22	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในตำบล	100,000	99,000	1,000	✓	-	-	มี.ค.67 - พ.ค.67	กองช่าง	-
23	โครงการเสริมคันฝายกั้นน้ำห้วยสายคำ หมู่ 4 บ้านเหล่า	108,000	107,000	1,000	✓	-	-	เม.ย.67 - มิ.ย.67	กองช่าง	-
24	โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	500,000	479,942.25	20,057.75	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.พ.67	กองช่าง	-

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ในครัวเรือน	10,000	99,000	1,000	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	กองช่าง	-
26	โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับสำนักงาน	465,000	464,665	335	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.พ.67	กองช่าง	-

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	10,000	10,000	-	✓	-	-	ก.ค.67 - ส.ค.67	กองสวัสดิการ สังคม	-

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ได้ออกกำลังกาย แบบไลน์แดนซ์	50,000 (โอนเพิ่ม 20,000)	68,615	1,385	✓			พ.ย.66 - ธ.ค.67	กองสาธารณสุข	-
2	โครงการควบคุมโรคติดต่อประจำปี	10,000	-	10,000			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	150,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	179,770.30	229.70	✓			ก.ค.67 - ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-
4	โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ	10,000	9,980	20	✓			ม.ค.67 - ก.พ.67	กองสาธารณสุข	-
5	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	10,000	-	5,000			✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	80,000	78,580	1,420	✓	-	-	พ.ค.67 - มิ.ย.67	กองสาธารณสุข	-
7	โครงการอบรมเทคนิคการใช้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	15,000	14,705	295	✓	-	-	มิ.ย.67 - ก.ค.67	กองสาธารณสุข	-
8	โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	15,000 (โอนเพิ่ม 5,000)	7,420	7,580	✓	-	-	มิ.ย.67 - ก.ค.67	กองสาธารณสุข	-
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ	320,000	320,000	-	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.พ.67	กองสาธารณสุข	-

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝังกลบหลุมขยะ	40,000 (โอนเพิ่ม 100,000)	131,600	8,400	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-
2	โครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3R	10,000	1,300	8,700	✓	-	-	มี.ค.67 - เม.ย.67	กองสาธารณสุข	-
3	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	10,000	9,510	490	✓	-	-	พ.ค.67 - ก.ค.67	กองสาธารณสุข	-
4	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000	-	30,000		-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการต้นไม้ของพ่อ	5,000 (โอนเพิ่ม 5,000)	10,000	10,000	✓	-		ก.ค.67 - ส.ค.67	กองสาธารณสุข	-
6	โครงการคลองสวยน้ำใส	5,000	-	5,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน	5,000	-	5,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสาธารณสุข	ไม่ได้ ดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการปลูกป่าเพื่อแม่ของแผ่นดิน	5,000	5,000	-	✓	-	-	ก.ค.67 - ส.ค.67	กองสาธารณสุข	-
9	โครงการปลูกหญ้าแฝก	5,000	5,000	-	✓	-	-	ก.ค.67 - ส.ค.67	กองสาธารณสุข	-
10	โครงการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ดิน	5,000	5,000	-	✓	-	-	พ.ค.67 - ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-
11	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	5,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	7,430	7,570	✓	-	-	ธ.ค.66 - ก.ย.67	กองสาธารณสุข	-

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,332,100 (โอนลด 388,000)	1,943,848	352	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา	-
2	โครงการค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ของเด็กปฐมวัยในตำบล	20,000	20,000	-	✓	-	-	เม.ย.67 - พ.ค.67	กองการศึกษา	-
3	ค่าพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากร ทางการศึกษา	20,000 (โอนลด 20,000)	-	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
4	อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน)	3,748,500 (โอนลด 491,380)	3,256,900	220	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	กองการศึกษา	-
5	โครงการเทศบาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	250,000	250,000	-	✓	-	-	พ.ย.66 - ธ.ค.66	กองการศึกษา	-
6	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000	-	5,000		-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการบวชสามเณรอุดร	10,000 (โอนเพิ่ม 10,000)	20,000	-	✓	-	-	ก.พ.67 - มี.ค.67	กองการศึกษา	-
8	อุดหนุนส่วนราชการ	150,000	150,000	-	✓	-	-	พ.ย.66 - ม.ค.67	กองการศึกษา	-

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	30,000 (โอนลด 30,000)	-	-	-	-	✓	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน และประชาชน	30,000 (โอนเพิ่ม 30,000)	30,000	-	✓	-	-	ก.ค.67 - ส.ค.67	กองการศึกษา	-
11	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาหมู่บ้าน	30,000	30,000	-	✓	-	-	ส.ค.67 - ก.ย.67	กองการศึกษา	-

6. ยุทธศาสตร์ด้านกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน	30,000	29,850	150	✓	-	-	พ.ค.67 - มิ.ย.67	สำนักปลัด	-
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วัน อันตราย	24,000 (โอนลด 24,000)	-	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย	24,000 (โอนลด 24,000)	-	-	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
4	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม	10,000	-	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
5	เงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม	10,000	-	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	50,000	50,000	-	✓	-	-	มี.ค.67 - พ.ค.67	สำนักปลัด	-
7	โครงการชักชวนป้องกันและระงับอุบัติเหตุอาคารถล่มหรือสถานที่ราชการ	10,000	10,000	-	✓	-	-	พ.ค.67 - มิ.ย.67	สำนักปลัด	-

7. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง	10,000	-	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคำ	40,000 (โอนลด 40,000)	-	-		-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการปรับปรุง/ติดตั้งสุขภัณฑ์บ้านผู้ยากไร้	10,000 (โอนเพิ่ม 5,000)	12,360	2,460	✓	-	-	มี.ค.67 - พ.ค.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
4	โครงการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลนาคำ	10,000	10,000	-	✓	-	-	มิ.ย.67 - ก.ค.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	10,000	10,000	-	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.ย.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุตำบลนาคำ	30,000	30,000	-	✓	-	-	มิ.ย.67 - ก.ค.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
7	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ศรีสงคราม	20,000	20,000	-	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.พ.67	กองสวัสดิการ สังคม	-

8. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขต	10,000	-	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
2	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ	10,000	-	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
3	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	15,000	10,000	5,000	✓	-	-	ธ.ค.66 - ม.ค.67	สำนักปลัด	-

8. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง	25,000	25,000	-	✓	-		พ.ย.66 - ธ.ค.66	สำนักปลัด	-
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	-	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ ดำเนินการ	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
6	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000	2,579.77	7,425.23	✓	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองคลัง	-
7	ค่ารับรอง	30,000	12,245	17,755	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	กองคลัง	-
8	โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่	20,000	4,800	15,200	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	กองคลัง	-
9	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาลตำบลนาคำ	30,000	30,000	-	✓	-	-	ม.ค.67 - ก.ย.67	กองคลัง	-
10	โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด	10,000	10,000	-	✓	-	-	มิ.ย.67 - ก.ค.67	สำนักปลัด	-
11	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000	20,000	-	✓	-	-	พ.ย.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	-
12	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ	50,000 (โอนลด 30,000)	16,930	3,070	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	สำนักปลัด	-
13	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	376,500	356,822	19,678	✓	-	-	ก.ค.67 - ก.ย.67	กองคลัง	-
14	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,100	7,445	7,655	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองคลัง	-
15	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,611,600 (โอนลด 597,000)	13,031,900	800	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
16	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,872,000 (โอนลด 606,000)	4,266,000	-	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
17	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000 (โอนลด 60,000)	60,000	-	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองสวัสดิการ สังคม	-
18	เงินสำรองจ่าย	100,000 (โอนเพิ่ม 280,000)	371,610	8,390	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองคลัง	-

8. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารจัดการ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	794,520	794,520	-	✓	-	-	ต.ค.66 - ก.ย.67	กองคลัง	-
20	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)	46,110	46,104.99	5.01	✓	-	-	พ.ย.66 - ม.ค.67	กองคลัง	-
21	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นตำบลนาคำ	250,000	250,000	-	✓	-	-	พ.ย.66 - ม.ค.67	กองสาธารณสุข	-

** ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาล	257,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 บ้านโพนก้อ	206,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
3	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ 16	71,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
4	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่บ้านโพนงาม หมู่ 1	41,000	40,500	500	✓	-	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
5	โครงการขุดลอกหนองห้วยไข่ หมู่ 1	71,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
6	โครงการขุดลอกห้วยสายคำ หมู่ 4	129,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
7	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 13 บ้านภูกระแต	88,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
8	โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม บ้านภูกระแต หมู่ 13	202,000	200,000	2,000	✓	-	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
9	โครงการถมดินเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคาร สท.ศพด.	120,000	92,818 (โอนลด 27,000)	182	✓	-	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
10	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 4,14	200,000	198,000	2,000	✓	-	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-

** ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 11	100,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
12	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 14	100,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
13	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 4	200,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
14	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 7	100,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
15	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1	209,000	207,000	2,000	✓		-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 10	283,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 14	67,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
18	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 16	150,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-
19	โครงการขยายเขตประปา หมู่ 13	14,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.67 - พ.ย.67	กองช่าง	-

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

*** ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลนาคำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า เทศบาลตำบลนาคำ ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่างตามยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ รวม 91 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 71 โครงการ/กิจกรรม และยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม จะเห็นว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการรวมถึง 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.98 ซึ่งเกิดจากปัญหาและอุปสรรคหลักคือ การดำเนินงานโดยใช้งบประมาณส่วนใหญ่มาจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลในรูปแบบของเงินอุดหนุน ภาษีจัดสรร และรูปแบบอื่นๆ นั้นงบประมาณส่วนมากจะจัดสรรมาในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้บางโครงการดำเนินการไม่ทันจึงต้องกั้นงบประมาณไว้ดำเนินการ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร

*** ข้อเสนอแนะ

- กำหนดห้วงการดำเนินงานของสำนักกองต่างๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณในแต่ละช่วงโดยอ้างอิงจากสถิติงบประมาณที่ได้รับในปีก่อนๆ
- กำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กองต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
- ผู้บริหารต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567
เทศบาลตำบลนครพนม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	45	7,318,000	26	4,481,000	24	4,375,007.25	24	4,375,007.25
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	9	641,000	9	696,000 (โอนเพิ่ม 55,000)	7	679,070.30	7	679,070.30
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11	125,000	11	235,000 (โอนเพิ่ม 110,000)	8	174,840	8	174,840
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์	10	6,595,700	10	6,595,700	6	5,650,748	6	5,650,748
6. การพัฒนาด้านกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	7	158,000	7	158,000	3	89,850	3	89,850
7. การพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	7	130,000	7	130,000	5	82,360	5	82,360
8. การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ	20	20,345,830	20	20,345,830	17	19,295,276.99	17	19,295,276.99
รวม	110	35,323,530	91	32,486,530	71	30,357,125.54	71	30,357,125.54