



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาสที่ 1-2 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2568 ถึงเดือน มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

** แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 บ้านภูกระแต | ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. | 394,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 391,000 | คงเหลือ 3,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านโพงาม | ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ยาว 95.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 248,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 บ้านภูกระแต | ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ยาว 95.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 248,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 บ้านคำสะอาด | ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ยาว 95.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 382 ตร.ม. และลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม. | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 248,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 11 | จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.70 ม. จำนวน 14 บ่อ ยาวรวม 147 ม. วางท่อ PCV 2* ยาว 147 ม. | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 248,000 | คงเหลือ 2,000 |

(2)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| | | จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.70 ม. จำนวน 5 บ่อ ยาวรวม 50 ม. วางท่อ PCV 2* ยาว 50 ม. | | | | | | | |
| 6 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 14 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.70 ม. จำนวน 19 บ่อ ยาวรวม 197 ม. วางท่อ PCV 2* ยาว 197 ม. | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 248,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 15 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.70 ม. จำนวน 22 บ่อ ยาวรวม 220 ม. วางท่อ PCV 2* ยาว 220 ม. | 283,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 281,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 5 | จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.70 ม. จำนวน 17 บ่อ ยาวรวม 170 ม. วางท่อ PCV 2* ยาว 170 ม. จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60x0.70 ม. จำนวน 2 บ่อ ยาวรวม 27 ม. วางท่อ PCV 2* ยาว 27 ม. | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 248,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 9 | โครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม ห้วยตุ้ม บ้านโนนรัง-บ้านอู่ไม้ | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร และท่อลอดเหลี่ยม ปริมาณดินลูกรัง 5,010 ลบ.ม. | 500,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 498,000 | คงเหลือ 2,000 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 10 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 1,10 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 189,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 188,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 11 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 5,11 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 195,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 170,000 | คงเหลือ 25,000 |
| 12 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 2 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 109,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 108,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 13 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 3 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 50,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 49,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 14 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 4,14 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 74,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 73,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 15 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 6,16 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 78,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 77,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 16 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 7,12,13 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 141,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 140,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 17 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 8 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 55,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 54,000 | คงเหลือ 1,000 |

(4)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 18 | โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบล หมู่ 9,15 | ปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 83,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | - | ✓ | ผูกพัน 82,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 11 | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,010 ลบ.ม. สายที่ 1 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x500 ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายที่ 2 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x500 ม. พร้อมปรับเกลี่ย | 100,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 99,000 | คงเหลือ 1,000 |
| 20 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 14 | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม. ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x500 ม. พร้อมปรับเกลี่ย | 50,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 49,500 | คงเหลือ 500 |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 16 บ้านโพนก่อ | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายที่ 1 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x1,200 ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายที่ 2 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x500 ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายที่ 3 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x500 ม. พร้อมปรับเกลี่ย | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 248,000 | คงเหลือ 2,000 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| | | วางท่อระบายน้ำข้ามถนน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 21 ท่อ | | | | | | | |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 4 | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,510 ลบ.ม. สายที่ 1 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x2,000 ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายที่ 2 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x1,200 ม. พร้อมปรับเกลี่ย | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 247,500 | คงเหลือ 2,500 |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 6 | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,510 ลบ.ม. สายที่ 1 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x1,700 ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายที่ 2 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x1,100 ม. พร้อมปรับเกลี่ย สายที่ 3 ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x500 ม. พร้อมปรับเกลี่ย วางท่อระบายน้ำข้ามถนน ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 21 ท่อ | 250,000 | ม.ค.-เม.ย. 68 | ✓ | - | - | 247,500 | คงเหลือ 2,500 |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ 7 | ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย โดยปรับปรุงบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,010 ลบ.ม. ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ขนาด 3x1,000 ม. พร้อมปรับเกลี่ย | 100,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 99,000 | คงเหลือ 1,000 |

(6)

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 25 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในตำบล | วางท่อระบายน้ำภายในตำบล (ตามบัญชีประมาณการและแบบที่ ทต.กำหนด) | 100,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 99,000 | คงเหลือ 1,000 |

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

** แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน | การให้บริการประชาชนในการ ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ในครัวเรือน | 8,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 2 | โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และน้ำท่วมในเขตตำบลนาคำ | ปรับปรุงและฟื้นฟู แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำแล้งและน้ำท่วม | โอนเพิ่ม 80,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 74,400 | คงเหลือ 5,600 |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

** แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | พ.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

** แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร | การจัดทำสวนสมุนไพร เถลิงพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม | 10,000 | พ.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 2 | โครงการคัดแยกขยะตามหลัก 3R | การดำเนินโครงการคัดแยกขยะ ตามหลัก 3R 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 0 | - |
| 3 | โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน | การดำเนินการให้ประชาชนในตำบล มีถังขยะเปียก 1 ถัง/หลัง | 10,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 9,980 | คงเหลือ 20 |
| 4 | โครงการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพกองทุนขยะ | การดำเนินการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพกองทุนขยะ 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | พ.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 5 | โครงการรณรงค์งดการเผา ลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 | การดำเนินการให้ประชาชน ในตำบลรณรงค์งดการเผา ลดการ เกิดฝุ่น PM 2.5 | 5,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 6 | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก | การดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก | 10,000 | ม.ค.-เม.ย. 68 | ✓ | - | - | 9,500 | คงเหลือ 500 |
| 7 | โครงการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ดิน | การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า อนุรักษ์ดิน 1 ครั้ง/ปี | 50,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | ✓ | | ผูกพัน 12,000 | คงเหลือ 38,000 |
| 8 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี | 5,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม โครงการพระราชดำริ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับสนับสนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน | 320,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 320,000 | - |
| 10 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนประชาชน ได้ออกกำลังกายแบบไลน์เดินซ์ | ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนได้ออก กำลังกายแบบไลน์เดินซ์ 1 ครั้ง/ปี | 80,000 | ธ.ค. 68 - เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 78,190 | คงเหลือ 1,810 |
| 11 | โครงการสุขาภิบาลอาหาร | การรณรงค์ในการสุขาภิบาลอาหาร ในตำบล | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 6,000 | คงเหลือ 4,000 |
| 12 | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | การดำเนินการจัดซื้อวัสดุควบคุมโรค (ทรายอะเบท, น้ำยาพ่นหมอกควัน) ฯลฯ | 180,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 13 | โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพ | การดำเนินโครงการพัฒนาแกนนำ สุขภาพ 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 9,980 | คงเหลือ 20 |
| 14 | โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและ ฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด) | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูทางสังคม (ยาเสพติด) ในตำบล | โอนเพิ่ม 52,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 52,000 | - |
| 15 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 1 ครั้ง/ปี | 73,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 66,670 | คงเหลือ 6,330 |
| 16 | โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉิน | การจัดฝึกอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

(9)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

** แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการฟังกลบหลุมขยะ | การดำเนินการฟังกลบหลุมขยะ ภายในตำบล | 100,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

** แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (การประชาชนตามอำนาจหน้าที่) | 30,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

** แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา | การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ จำนวน 6 ศูนย์ | 2,002,900 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✓ | - | 1,815,900 | คงเหลือ 186,910 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

** แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 2 | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ของเด็กปฐมวัยในตำบล | การดำเนินกิจกรรมฯ (1) โครงการแข่งขันกรีฑาและ นันทนาการเด็กปฐมวัยสไคแข็งแรง (2) โครงการหนูน้อยคนเก่ง (3) โครงการแข่งขันจักรยานขาไถ (4) โครงการสานฝันเด็กดี | 50,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | ✓ | - | ผูกพัน 50,000 | - |
| 3 | ค่าพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากร ทางการศึกษา | การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรครูและ บุคลากรทางการศึกษา (การอบรม, การศึกษาดูงาน) | 20,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. | อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการส่งเสริม การเรียนรู้เด็กและเยาวชนในเขต ตำบล | 50,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | ผูกพัน 50,000 | - |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) | อุดหนุนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด (สหฐ.) อาหารกลางวัน จำนวน 7 แห่ง | 3,454,800 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✓ | - | 1,690,950 | คงเหลือ 1,763,850 |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

** แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการบวชสามเณรฤดูร้อน | การดำเนินโครงการบวชสามเณร ฤดูร้อน 1 ครั้ง/ปี | 15,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 2 | การจัดงานโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข | การดำเนินโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา | การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 4 | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | (1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ศรีสงคราม ตามโครงการมหรกรรม เทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม (2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ศรีสงคราม ตามโครงการงานประเพณี ไหลเรือไฟ (3) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ศรีสงคราม ตามโครงการงาน สนับสนุนประเพณีบวงสรวง พญาศรีสัตตนาคราช (4) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาคำ ตามโครงการมหรกรรมเทศกาลปลาลุ่ม น้ำสงคราม | 500,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | | ✓ | - | 360,000 | คงเหลือ 140,000 |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| | | (5) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาคำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สืบสานประเพณีไหลเรือไฟ | | | - | - | - | 0 | - |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน | การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล 1 ครั้ง/ปี | โอนเพิ่ม 100,000 200,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 200,000 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

** แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน | การจัดฝึกอบรม/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตรทบทวน 1 ครั้ง/ปี | 30,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 2 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | การดำเนินการเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน (ผู้ประสบภัย) ตามอำนาจ หน้าที่ | 100,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 3 | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัยอาคารบ้านเรือน ประชาชน หรือสถานที่ราชการ | กิจกรรมการซักซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยอาคารบ้านเรือน ประชาชน หรือสถานที่ราชการ 1 ครั้ง/ปี | โอนเพิ่ม 13,500 22,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | | 33,500 | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 4 | โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. | การดำเนินงานเพื่อพัฒนา เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ อปพร. | 20,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | - | - | ✓ | โอนลด 18,000 | คงเหลือ 2,000 |
| 5 | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร ศรีสงคราม | อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร ศรีสงคราม ตามโครงการป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

** แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ครอบครัวสำหรับผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง | การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว สำหรับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 2 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลนาคำ | การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลนาคำ | 40,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 3 | โครงการปรับปรุง/ติดตั้งสุขภัณฑ์ บ้านผู้ยากไร้ | การปรับปรุง/ติดตั้งสุขภัณฑ์ บ้านผู้ยากไร้ในตำบล | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ | การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพคนพิการ | โอนเพิ่ม 40,000 50,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพและ ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตำบลนาคำ | การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพ และกิจกรรมถ่ายทอด ภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลนาคำ 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ | การดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุในตำบล | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน | การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 8 | โครงการส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลนาคำ | การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลนาคำ | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ | การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | ✓ | - | - | 10,000 | - |
| 10 | โครงการสร้างสายใยรักในครอบครัว | การจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสายใยรัก ในครอบครัว | 10,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 11 | โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุตำบลนาคำ | การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 1 ครั้ง/ปี | โอนเพิ่ม 40,000 50,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | ผูกพัน 43,800 | 6,200 |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีสงคราม | สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสตรี อำเภอศรีสงคราม | 20,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การการเมือง และการบริหารจัดการ

** แผนงานสร้างการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | การดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | ม.ค.-มิ.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 2 | โครงการจิตอาสาพัฒนาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | โอนเพิ่ม 50,000 60,000 | ม.ค.-ก.ย. 68 | ✓ | - | - | ผูกพัน 59,945 | 55 |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ | โอนเพิ่ม 160,000 | ธ.ค.68 - ม.ค. 69 | ✓ | - | - | 158,925 | 1,075 |
| 4 | โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ | จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ | 10,000 | ม.ค.-มิ.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การการเมือง และการบริหารจัดการ

** แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ | การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ระดับอำเภอ | 25,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ✓ | - | - | 25,000 | - |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (การประชาคม, การจัดทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น) | 15,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |
| 3 | โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่ | การดำเนินงานออกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน | 15,000 | ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | - | ✓ | - | 5,300 | 9,700 |
| 4 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลนาคำ | การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาคำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน | 40,000 | ม.ค.-ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การการเมือง และการบริหารจัดการ

** แผนงานงบกกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน | 15,112,800 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✓ | - | 7,022,700 | 8,090,100 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับไว้กับ อปท. | 4,972,800 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✓ | - | 2,386,200 | 2,586,600 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เบี้ยสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รองรับและวินิจฉัยแล้วและรายรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง | 72,000 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | ✓ | - | 38,000 | 34,000 |
| 4 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน หรือกรณีมีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ | 230,200 | ต.ค. 68 - ก.ย. 69 | - | - | ✓ | 0 | - |