

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้ แกลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายของนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย

อาศัยอำนาจตามพระพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหก จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ทั้งนี้ สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ <https://phonngammukdahan.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสัญญา สีดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย บัญญัติ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรค ๖ คำแถลงนโยบายของนายกององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยทุกโครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ จึงได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชน ตัวแทนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และทราบถึงผลการดำเนินงานบริหาร จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามในภาพรวม เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามลำดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบาย

๑

- รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๔

รายงานการผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีหนังสือ ที่ ลต มห๐๐๐๒/๐๐๕ ลงวันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้รับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กระผม นายสัญญา สีดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย นายพงเพชร สุทธิ รองนายกฯ นายฐิติพันธ์ ปัญญาบุตร รองนายกฯ นายวิระ ปัญญาบุตร เลขานุการนายก ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่เคารพ ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามแห่งนี้ โดยได้จัดทำนโยบายในการพัฒนาตำบลโพนงาม เป็นเอกสารแจกให้ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามทุกท่านที่มาประชุมด้วย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการของการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้อง และยั่งยืนภายใต้อำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีนโยบายดังต่อไปนี้

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนสายหลัก สายรอง ถนนเพื่อการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมของพี่น้องภายในตำบลโพนงาม

๑.๒ ดำเนินการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตตำบลโพนงาม

๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยการขุดสระ อ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำเกษตรอย่างเพียงพอ

๑.๔ ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมหอดักและวางระบบท่อเมนต์ประปาใหม่ และขยายท่อเมนต์ประปาให้ทั่วถึง

๑.๕ ขยายเขตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชน และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการกินดีอยู่ดี มีสุข

๒.๒ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล กลุ่มในหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์

๒.๓จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้บริโภค มีสถานที่ในการจับจ่ายสินค้าที่ถูกลงนามัย อาหารปลอดภัย

๒.๔ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยการพัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ

๒.๕สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน

๒.๖สนับสนุนการป้องกัน และควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิต และสุขภาพพลานามัยของประชาชน

๓.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพโดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

๓.๒ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

๓.๓รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานทุกองค์กร

๓.๔สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน

๓.๖ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนให้ครบทุกหมู่บ้าน

๔.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและติดตามประเมิน ผลการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

๔.๒สร้างระบบการบริหาร โดยสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๔.๓จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๔จัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง

๕.นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ๕.๑ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพื้ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
- ๕.๒ทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน
- ๕.๓สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข

๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

๖.๒รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชน และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลโพรงามอย่างทั่วถึง

การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. รายรับจริง จำนวน ๔๐,๐๗๘,๗๐๐.๔๒ บาท ประกอบด้วย

-หมวดภาษีอากร	จำนวน	๔๗,๗๔๓.๘๙	บาท
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๑๗,๗๓๔.๕๐	บาท
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑๕๕,๘๖๗.๕๖	บาท
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๑,๑๘๒,๙๙๓.๐๐	บาท
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๑๕,๕๐๐.๗๙	บาท
-หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐	บาท
-หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๑๗,๕๕๘,๙๒๐.๔๐	บาท
-หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๒๐,๙๙๙,๕๔๐.๓๓	บาท

๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน ๕,๕๒๓,๐๔๐.๐๐ บาท

๓. รายจ่ายจริง จำนวน ๓๒,๙๔๑,๒๙๕.๗๑ บาท ประกอบด้วย

-งบกลาง	จำนวน	๑๑,๐๕๑,๒๖๘.๐๐	บาท
-งบบุคลากร	จำนวน	๑๐,๗๗๓,๒๙๔.๒๖	บาท
-งบดำเนินงาน	จำนวน	๘,๐๗๕,๗๙๒.๒๖	บาท
- งบลงทุน	จำนวน	๑,๑๐๑,๙๐๐.๐๐	บาท
-งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๑,๙๓๙,๐๔๐.๑๙	บาท

๔. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

จำนวน ๓,๙๒๐,๒๐๐.๐๐ บาท

๕. มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

จำนวน ๐.๐๐ บาท

๖. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๐.๐๐ บาท

๗. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้

จำนวน ๐.๐๐ บาท

๘. จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ายในปีถัดไป

จำนวน ๒,๔๒๓,๖๐๐ บาท

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาห้วยยางสาย๒ (ช่วงสวนยางนายวิทยาคล่องแคล่ว) หมู่ที่ ๑-๒	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	๑๙/๐๔/๖๗ - ๑๗/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒	โครงการซ่อมแซมพร้อมบุกเบิกถนนดินเพื่อการเกษตร (สายห้วยหย่อง-ภูทอก)	๑๗๕,๕๐๐	๑๗๕,๕๐๐	๐๔/๐๔/๖๗ - ๐๒/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในบ้าน)	๑๓,๕๙๘. ๔๑	๑๓,๕๙๘.๔ ๑		๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้านข้าง รพ.สต.บ้านโนนป่าแดง)	๑๐๕,๙๐๓. ๑๘	๑๐๕,๙๐๓. ๑๘	๒๖/๐๔/๖๗ - ๒๔/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางภายในหมู่บ้าน-ห้วยกุดจิกตอนบน)	๒๕๔,๕๐๐	๒๕๔,๕๐๐	๒๖/๐๔/๖๗ - ๒๔/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้านข้างวัดศรีโพธิ์ทอง)	๖๖,๕๐๐	๖๖,๕๐๐	๒๖/๐๔/๖๗ - ๒๔/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๗	โครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านโพนงาม-หนองสระพัง)	๒๓๑,๒๐๐	๒๓๑,๒๐๐	๐๒/๐๕/๖๗ - ๓๐/๐๖/๖๗	๐.๐	บรรลุ เป้าหมาย
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านแฝก-บ้านหนองไผ่)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐๒/๐๕/๖๗ - ๓๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางบ้านแฝกวัดหินแม่ช้าง-ห้วยหย่องตอนล่าง)	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๕๐๐	๐๒/๐๕/๖๗ - ๓๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑๐	โครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางหลังวัดวรมิกาวาส)	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๐๒/๐๕/๖๗ - ๓๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๑	โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมท่อระบายน้ำสายทางบ้านนาห้วยยางสาย๒	๓๗๘,๕๐๐	๓๗๘,๕๐๐	๐๙/๐๕/๖๗ - ๐๗/๐๗/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านดอนป่าแคน-ภูชี้เสือ)	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๐๕/๐๔/๖๗ - ๐๓/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๓	โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๕/๐๕/๖๗ - ๑๓/๐๗/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองสระพัง-นา นายเดช-นางนางบวน)	๓๕๑,๓๐๐	๓๕๑,๓๐๐	๑๐/๐๕/๖๗ - - ๐๘/๐๗/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๕	โครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางภายในหมู่บ้าน-ห้วยกุดจิกตอนบน)	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๑๘/๐๕/๖๗ - ๑๖/๐๗/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๖	โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาด๑แรงม้าพร้อมตู้ควบคุมจำนวน ๔ชุด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐	๒๖/๐๗/๖๗ - ๑๙/๐๘/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสระพัง-ห้วยกุดจิกตอนล่าง(ช่วงนางนงทิน สุพันธ์)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๒/๐๔/๖๗ - ๑๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าช้า-นายนายจุม	๑๗๕,๗๐๐	๑๗๕,๗๐๐	๑๗/๐๗/๖๗ - ๑๔/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน(ช่วงบ้านนางปัชยา-โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐	๐๒/๐๘/๖๗ - ๓๐/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนาดอกไม้-ภูธง)	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๑๒/๐๔/๖๗ - ๑๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๒๑	โครงการวางท่อเมน PVC.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐๕/๐๗/๖๗ - ๐๒/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(สายทางบ้านตุมหวาน-วัดป่าช้า หนองโสน)	๓๓๘,๒๐๐	๓๓๘,๒๐๐	๑๒/๐๔/๖๗ - ๑๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๓	โครงการวางท่อเมน PVC.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐๕/๐๗/๖๗ - ๐๒/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๔	โครงการวางท่อเมน PVC.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐๕/๐๗/๖๗ - ๐๒/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๕	โครงการวางท่อเมน PVC.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๕	๒๙๙,๗๐๐	๒๙๙,๗๐๐	๐๕/๐๗/๖๗ - ๐๒/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๖	โครงการวางท่อเมน PVC.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๖	๒๙๙,๘๐๐	๒๙๙,๘๐๐	๐๕/๐๗/๖๗ - ๐๒/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๗	โครงการวางท่อเมน PVC.ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๘	๒๙๙,๘๐๐	๒๙๙,๘๐๐	๐๕/๐๗/๖๗ - ๐๒/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางบ้านแฝก-หนองไผ่(ช่วง นายนายสันติ)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๓/๐๗/๖๗ - ๑๐/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางนางนงนุช-นางนงพร	๑๙๙,๗๐๐	๑๙๙,๗๐๐	๑๓/๐๗/๖๗ - ๑๐/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๐	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน(ช่วงนา นายพัน-นายวาท)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓/๐๗/๖๗ - ๑๐/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางนายจิติ-นางคำ รัตน์	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๑๗/๐๗/๖๗ - ๑๔/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน(ช่วงซอยข้างบ้านนางบัวเอียง)	๑๒๓,๗๐๐	๑๒๓,๗๐๐	๑๗/๐๗/๖๗ – ๑๔/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๓	โครงการงานซ่อมแซมคันห้วยกุดจิกตอนล่างพร้อมลงลูกรังผิวทางคันห้วยงานดินถมซ่อมแซมคันห้วย	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑๘/๐๔/๖๗ – ๑๖/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๔	โครงการซ่อมแซมลงลูกรัง(สายทางบ้านนาดอกไม้-บ้านโคก)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑๘/๐๔/๖๗ – ๑๖/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๕	โครงการซ่อมแซมลงลูกรัง(สายทางวัดป่าข้าหนองโสน-บ้านค้อ)	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๘/๐๔/๖๗ – ๑๖/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสระพัง-ห้วยกุดจิกตอนล่าง(ช่วงนายนรินทร์ เรือง สุขรี)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๒/๐๔/๖๗ – ๑๐/๐๖/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๗	โครงการซื้อถังไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ๒,๐๐๐ลิตรจำนวน๒ถัง	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	๓๐/๐๗/๖๗ – ๒๐/๐๘/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๘	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางคันห้วยหย่อง-ป่าช้า)หมู่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๒/๐๘/๖๗ – ๒๐/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓๙	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๕๔,๕๐๐	๑๕๔,๕๐๐		๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๐	โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๖นิ้ว(แบบบ่อบิด) ลึก๖๐เมตร พร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๑๗๐,๗๐๐	๑๗๐,๗๐๐	๒๗/๐๙/๖๗ – ๒๕/๑๑/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๑	โครงการย้ายหอดังสูงประปาขนาดความจุ ๘ ลบ.ม หอดังกว้าง ๓ เมตร สูง ๑๐ เมตร (ตามแบบ อบต.โพนงาม)	๙๙,๗๐๐	๙๙,๗๐๐	๒๘/๐๙/๖๗ – ๒๖/๑๑/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางโพนงาม-บ้านไร่)ช่วงนายนายสมคิด ปัทวงค์ หมู่ที่๑,๒	๓๔๘,๕๐๐	๓๔๘,๕๐๐	๐๗/๐๖/๖๗ – ๐๕/๐๘/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนดิน(ลงลูกรัง) สายทางบ้านหนองสระพัง บ้านนางดา- นางนางพร หมู่ที่๙	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๒๘/๐๙/๖๗ - ๒๖/๑๑/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (บ้านหนองสระพัง-นายนายจุม)หมู่ ที่ ๙	๙๔,๕๐๐	๙๔,๕๐๐	๒๘/๐๙/๖๗ - ๒๖/๑๑/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านหมู่ ๔	๙๙,๕๐๐	๙๙,๕๐๐	๒๘/๐๙/๖๗ - ๒๖/๑๑/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก(สายทางนางนวย-นางนางพร) หมู่ที่๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓/๐๗/๖๗ - ๑๐/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๗	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๗๐๐	๑๐,๗๐๐		๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTCหมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐/๐๙/๖๗ - ๓๐/๐๙/๖๗	๐.๐๐	
๔๙	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๙,๒๐๐	๕๙,๒๐๐		๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๕๐	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนองสระพัง-ห้วยกุดจิก ตอนล่าง(ช่วงนางนางทิน สุพันธ์) หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๒/๐๘/๖๗ - ๒๐/๑๐/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๕๑	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต โดยวิธีPavement In- place Recycling ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสระพังตำบลโพนงาม จังหวัดมุกดาหารช่วงที่๑กว้าง๕.๐๐ เมตร ยาว๔๓๐ เมตร ช่วงที่๒กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร	๓,๐๗๙,๔ ๔๐	๓,๐๗๙,๔๔ ๐	๒๙/๐๖/๖๗ - ๒๖/๐๙/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ เป้าหมาย
๕๒	โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยกุด จิกตอนบน(ช่วงนางนางพร ยืนยั้ง) หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย

ดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๕๓	โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยกุด จิกตอนบน(ช่วงนายนายแสง คล่องดี)หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๖/๐๖/๖๗ - ๒๔/๐๘/๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
รวม		๑๓,๑๖๔,๖๔๑.๕๙			๐.๐๐	

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๕๗,๐๕๙ เบิกจ่าย ๔๖,๙๑๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	๑๐,๑๔๙	บรรลุ เป้าหมาย
๒	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๐.๐๐	โอนเพิ่ม ๖๖,๖๐๐ เบิกจ่าย ๖๐,๓๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๖,๓๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓	โครงการตำบลโพนงามปลอดพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการ รวมที่อบต. บ้านซ่ง	มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
รวม		๑๐,๐๐๐	๑๐๗,๒๑๐		๒๖,๔๔๙	

๓.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ม.ค.๖๗	๑,๐๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๖๓๘,๖๐๙	๕๓๔,๓๒๒	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑๐๔,๒๘๗	บรรลุ เป้าหมาย
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑,๘๕๖,๒๐๐	๑,๘๔๒,๗๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑๓,๕๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๗๖๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๙๕,๐๐๐ โอนลด ๙๓๗,๐๐๐ จ่าย ๘,๐๑๗,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑,๐๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๕๔๐,๐๐๐	โอนลด ๓๒๕,๐๐๐ จ่าย ๒,๒๑๔,๔๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๖๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๕๐๐ โอนลด ๑๗,๕๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๗	โครงการกู้ชีพกู้ภัยในงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๖๘๐,๐๐๐	๖๖๖,๘๘๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑๓,๑๒๐	บรรลุ เป้าหมาย
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๘๕,๓๒๐	ม.ค.๖๗ และเม.ย. ๖๗	๔,๖๘๐	บรรลุ เป้าหมาย
๙	โครงการฟื้นฟู เยียวยาสงเคราะห์ บรรเทาผลกระทบประชาชนในเขต ตำบลโพนงาม	๑๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ เบิกจ่าย ๑๓๑,๕๓๙	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๓๘,๔๖๑	บรรลุ เป้าหมาย
๑๐	โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดตำบลโพนงาม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
รวม		๑๔,๙๒๔,๘๐๒	๑๓,๗๗๓,๖๖๑		๑๗๖,๖๔๘	

๔.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๒	ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๗,๒๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๓	โครงการจัดประชุมประชาคม/ บริการประชาชนตำบลโพรงาม	๑๕,๐๐๐	๖,๒๘๖	มิ.ย.๖๗	๘,๗๑๔	บรรลุ เป้าหมาย
๔	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๐๐ ตัว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๕	จัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	พ.ย.๖๖	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๖	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๗	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	พ.ย.๖๖	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๓,๐๐๐	(โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐บาท)	ม.ค.๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDสีชนิดNetwork(การศึกษา)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ม.ค.๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๐	จัดซื้อเครื่องเจาะถนน(คoring) (กองช่าง)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗	๐.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๑	จัดซื้อเทปวัดระยะแสดนเลส (กองช่าง)	๗,๐๐๐	๖,๕๐๐	ก.ย.๖๗	๕๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
๑๒	จัดซื้อซัมเมอร์สพร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน ๕ ชุด(กอง ช่าง)	๑๕๐,๐๐๒	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	๒.๐๐	บรรลุ เป้าหมาย
รวม		๔๔๓,๐๐๒	๔๕๗,๕๘๖		๑๖,๔๑๖	

๕.นโยบายด้านศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗	๐.๐๐	บรรลุเป้าหมาย
๒	โครงการงานประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๐๐	พ.ย.๖๖	๔๐๐	บรรลุเป้าหมาย
๓	โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	๐.๐๐	บรรลุเป้าหมาย
๔	โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	เม.ย.๖๗	๑๔,๐๐๐	บรรลุเป้าหมาย
๕	โครงการประเพณีวันออกพรรษาของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๖๐	ก.พ.๖๖	๒๔๐	บรรลุเป้าหมาย
๖	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตำบลโพธิ์งาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๓๘๐,๐๐๐	๓๖๕,๓๖๐		๑๔,๖๔๐	

๖.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ยอดเงิน คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตำบลโพธิ์งาม	๑๐,๐๐๐	๖,๒๕๐	มิ.ย.๖๗	๓,๗๕๐	บรรลุเป้าหมาย
รวม		๑๐,๐๐๐	๖,๒๕๐		๓,๗๕๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ได้ดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ดังนี้

- จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีจำนวน ๙๗ โครงการ
 - โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว มีจำนวน ๘๕ โครงการ ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ๒๗,๘๗๔,๗๐๘.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๓ ของโครงการทั้งหมด ๙๗ โครงการ
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๗ ของโครงการทั้งหมด ๙๗ โครงการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการงบประมาณ จำนวน ๘๕ โครงการ เป็นเงิน ๒๗,๘๗๔,๗๐๘.๕๙ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งประมาณการไว้ แต่ภารกิจที่จำเป็นในการบริการสาธารณะ ซึ่งมีหลายภารกิจ/โครงการ ในการบริหารงานจึงจำเป็นต้องดำเนินการในภารกิจ/กิจกรรม ที่จำเป็นเสียก่อนก่อน เช่น รายจ่ายประจำ และเบี้ยยังชีพต่าง ๆ เป็นต้นส่วนงานโครงการบริการสาธารณะอื่น ๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ อีกทั้งงบประมาณจัดสรรงวดสุดท้ายได้รับจัดสรรช้า ทำให้บริหารงบประมาณไม่ทันเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลา

ข้อเสนอแนะ

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ เห็นควรริบดำเนินการในส่วนของโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้